

监 理 日 志

日期：2023 年 5 月 18 日

星期：四

天气：多云

气温：17-27℃

工程名称：大陆汽车车身电子系统（芜湖）有限公司 4934.43kWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、每日早上给工人安全培训。 2、检查研发中心屋面夹具、导轨安装。 3、检查东区车棚基础钢筋绑扎，检查到场商砼合格证，旁站基础浇筑。 4、检查实验室屋面支架安装，测量水泥基础间距尺寸。 5、每日用无人机航拍现场施工进度。 6、监理资料整理。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江西子联合工程有限公司	1、东区车棚基础钢筋绑扎、浇筑 2、屋面夹具、导轨安装 3、实验室屋面支架安装 施工人员 22 人，管理人员 1 人	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		南玉荣	
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	