

监 理 日 志

日期：2023 年 5 月 23 日
星期：二

天气：多云
气温：15-26℃

工程名称:大陆汽车车身电子系统（芜湖）有限公司 4934.43kWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查到场钢结构材料及合格证。 2、检查进场吊车司机操作证及吊带，安全旁站钢结构材料卸货。 3、检查混凝土合格证确认为 C30，旁站基础立柱浇筑。 4、业主单位安全员到场巡视。 5、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1、东区停车场基础回填 2、基础固定锚栓焊接 3、基础立柱浇筑 4、研究中心屋面导轨安装 5、钢结构材料到场卸货 施工人数 21 人，管理人员 1 人，吊车 1 辆
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		南玉荣
记 录 人：南玉荣		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签字）：