

监 理 日 志

日期：2023 年 5 月 27 日

天气：雨转多云

星期：六

气温：20-23℃

工程名称：大陆汽车车身电子系统（芜湖）有限公司 4934.43kWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查东区车棚交流电缆穿管敷设 2、检查车棚钢结构拼接，有部分掉漆，要求补漆。 3、要求施工人员正确佩戴安全帽。 4、监理资料整理	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1、早上下雨未施工 2、下午车棚钢结构组装 3、钢结构材料分散 4、电缆井砌筑 5、基础回填 施工人数 17 人，管理人员 1 人，挖机一辆
其 它 事 项		
本日现场监理人员	南玉荣	
记录人：南玉荣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	