

监 理 日 志

日期：2023 年 6 月 1 日

天气：多云

星期：四

气温：21-30℃

工程名称：大陆汽车车身电子系统（芜湖）有限公司 4934.43kWp 分布式光伏发电项目

| | | |
|----------------------------|---|---|
| 监 理 工 作 情 况 | 1、检查东区车棚檩条安装，要求施工人员正确使用安全带。 2、检查进场吊车司机操作证及吊带，安全旁站组件吊装。 3、要求施工单位及时清理屋面施工垃圾。 4、接检查东区停车场接地扁铁焊。 5、监理资料整理。 | |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| | 浙江华伏太阳能科技有限公司 | 1、车棚钢结构檩条安装 2、东区停车场路牙石恢复，路面清洗 3、屋面组件吊装 施工人数 25 人，管理人员 1 人，吊车 1 辆 |
| 其 它 事 项 | | |
| 本日现场监理人员 | 南玉荣 | |
| 记录人：南玉荣 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： | |