

监 理 日 志

日期：2023 年 6 月 5 日

天气：小雨

星期：二

气温：19-26℃

工程名称：大陆汽车车身电子系统（芜湖）有限公司 4934.43kWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查东区车棚檩条拉杆安装，要求施工人员正确使用安全带。 2、检查东区车棚直流电缆敷设。 3、要求施工人员下班前切断电源，以免夜间下雨。 4、现场发现有螺丝未紧固到位，要求整改。 5、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1、车棚钢结构檩条拉杆安装 2、东区停车场路面清洗 3、直流电缆敷设 4、导水槽分散 施工人数 25 人，管理人员 1 人
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		南玉荣
记 录 人：南玉荣		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签字）：