

监 理 日 志

日期：2023 年 6 月 8 日

天气：多云

星期：四

气温：23-32℃

工程名称：大陆汽车车身电子系统（芜湖）有限公司 4934.43kWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查东区车棚檩条拉杆安装，要求施工人员正确使用安全带。 2、要求施工单位尽快清理停车场施工垃圾。 3、检查东区车棚导水槽安装及檩条拉杆安装。 4、现场发现立柱有螺丝未紧固到位，要求整改。 5、检查组件安装，发现有边压块有缝隙，要求整改。 6、旁站立柱基础二次浇筑。 7、监理资料整理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1、车棚钢结构檩条拉杆安装 2、研究中心屋面交流电缆敷设 3、导水槽分散安装 4、屋面及停车场组件安装 施工人数 25 人，管理人员 1 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员	南玉荣	
记录人：南玉荣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	