

监 理 日 志

日期：2023 年 6 月 10 日

天气：晴

星期：六

气温：25-36℃

工程名称：大陆汽车车身电子系统（芜湖）有限公司 4934.43kWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查东区钢结构清洗及补漆情况。 2、检查组件接线及 MC4 头制作连接。 3、检查逆变器支架安装，要求支架刷防腐漆。 4、要求施工单位根据天气变化情况，调整施工时间，避开高温时间段。 5、监理资料整理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1、导水槽分散安装 2、屋面及停车场组件安装 3、逆变器支架安装 4、直流电缆敷设 施工人数 25 人，管理人员 1 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：