

监 理 日 志

日期：2023 年 6 月 11 日
星期：日

天气：晴
气温：22-33℃

工程名称:大陆汽车车身电子系统（芜湖）有限公司 4934.43kWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查东区钢结构清洗及补漆情况。 2、检查组件接线及 MC4 头制作连接。 3、检查逆变器支架安装，要求支架刷防腐漆。 4、检查组件安装情况，有压块缝隙较大，现场要求整改。 5、检查东区停车场路面沥青恢复。 6、要求施工单位根据天气变化情况，调整施工时间，避开高温时间段。 7、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1、停车场组件安装 2、逆变器及支架安装 3、直流电缆敷设 4、沥青恢复 施工人数 21 人，管理人员 1 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：