

监 理 日 志

日期：2023 年 6 月 16 日
星期：五

天气：晴
气温：23-33℃

工程名称:大陆汽车车身电子系统（芜湖）有限公司 4934.43kWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查研发中心屋面组件安装，有工人未正确佩戴安全帽，现场要求正确佩戴。 2、停车场交流电缆敷设，要求施工单位对电缆头进行包扎。 3、要求施工单位下班前清理屋面施工垃圾。 4、监理资料整理。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1、研发中心组件安装 2、车位限位器安装 3、交流电缆敷设 施工人数 16 人，管理人员 1 人	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		南玉荣	
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	