

监 理 日 志

日期：2023 年 6 月 23 日

天气：阴

星期：五

气温：21-27℃

工程名称:大陆汽车车身电子系统（芜湖）有限公司 4934.43kWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查西区停车场交流电缆敷设，要求施工人员对穿管管口做好防护，以防刮伤电缆。 2、检查进场吊车司机操作证及吊带，安全旁站组件吊装。 3、要求施工单位下班前清理屋面施工垃圾。 4、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1、交流电缆敷设 2、组件吊装分散 施工人员 20 人，管理人员 1 人，吊车 1 辆，叉车 1 辆
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		南玉荣
记 录 人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：