

监 理 日 志

日期：2023 年 05 月 02 日

天气：晴

星期：星期二

气温：13--22℃

工程名称：浙江瑞浦科技有限公司储能项目

监 理 工 作 情 况	质量情况：电缆沟浇筑预埋网片符合图纸设计要求，混凝土浇筑振捣到位，要求下班前做好抹面及养护，督促施工区域做好安全防护。 进度情况：电缆沟施工完成下午厂方焦主任现场巡视，预计明日进行电缆井施工。 安全情况：施工现场施工人员均已佩戴安全帽，施工区域警示标识放置到位。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容
	南京南瑞继保工程技术有限公司	施工人员 5 人 电焊机一台
其 它 事 项		
记录人：杨铃铃		审核人（签字）：

工程现场照片记录表

项目名称：	浙江瑞浦科技有限公司储能项目	巡检日期	2023/05/02
施工单位：	南京南瑞继保工程技术有限公司	施工负责人	王海涛
现场照片	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序：混凝土见证取样 拍摄时间：2023.05.02 16:41 天气：晴 17℃ 东风2级 监理单位：常州正康电力工程监理有限公司	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序：电缆沟网片浇筑 拍摄时间：2023.05.02 13:09 天气：晴 15℃ 东北风1级 监理单位：常州正康电力工程监理有限公司	
描述	混凝土见证取样	网片浇筑	
现场照片	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序：室内电缆沟浇筑 拍摄时间：2023.05.02 15:21 天气：晴 17℃ 东风1级 监理单位：常州正康电力工程监理有限公司	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序：电缆沟浇筑完成 拍摄时间：2023.05.02 16:54 天气：晴 17℃ 东风2级 监理单位：常州正康电力工程监理有限公司	
描述	室内电缆沟浇筑	室外电缆沟浇筑	