

监 理 日 志

日期：2023 年 05 月 06 日

天气：雨

星期：星期六

气温：13--22℃

工程名称：浙江瑞浦科技有限公司储能项目

监 理 工 作 情 况	质量情况：电缆井钢筋绑扎及模板支护符合图纸设计及规范要求。 进度情况：电缆沟施工完成，电缆井钢筋绑扎完成百分之八十，2#电缆井底层浇筑完成。 安全情况：施工现场施工人员均已佩戴安全帽，施工区域警示标识放置到位。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容
	南京南瑞继保工程技术有限公司	施工人员 5 人
其 它 事 项		
记录人：杨铃铃		审核人（签字）：

工程现场照片记录表

项目名称：	浙江瑞浦科技有限公司储能项目	巡检日期	2023/05/06
施工单位：	南京南瑞继保工程技术有限公司	施工负责人	王海涛
现场照片	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序：现场渣土清理 地 点：丽水市·浙江青山钢铁有限公司(南网工业区) 拍摄 时 间：2023.05.06 14:45 天 气：小雨 25℃ 南风2级 监 理 单 位：常州正泰电力工程技术有限公司	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序：2#电缆井模板支护 地 点：丽水市·中国石化南翼加油站 拍摄 时 间：2023.05.06 13:35 天 气：小雨 28℃ 西南风2级 监 理 单 位：常州正泰电力工程技术有限公司	
描述	渣土倒运	电缆井模板支护	