

# 监 理 日 志

日期：2023 年 05 月 07 日

天气：晴

星期：星期日

气温：13--22℃

工程名称：浙江瑞浦科技有限公司储能项目

监 理 工 作 情 况	<p>质量情况：电缆井钢筋绑扎及模板支护符合图纸设计及规范要求，2#电缆井浇筑振捣基本到位。</p> <p>进度情况：电缆沟施工完成，电缆井钢筋绑扎完成，2#电缆井浇筑完成，1#电缆井模板支护中。</p> <p>安全情况：施工现场施工人员均已佩戴安全帽，施工区域警示标识放置到位。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容
	南京南瑞继保工程技术有限公司	施工人员 6 人 振捣器 1 台 电焊机一台 切割机一台
其 它 事 项		
记录人：杨铃铃		审核人（签字）：

## 工程现场照片记录表

项目名称:	浙江瑞浦科技有限公司储能项目	巡检日期	2023/05/07
施工单位:	南京南瑞继保工程技术有限公司	施工负责人	王海涛
现场照片	 <p>浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序: 电缆井钢筋绑扎检查 地 点: 丽水市·中国石化高阳加油站 拍摄时间: 2023.05.07 10:27 天气: 多云 20°C 西北风3级 监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司</p>	 <p>浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序: 2号电缆井墙体浇筑完成 天气: 多云 23°C 西北风4级 拍摄时间: 2023.05.07 15:53 地 点: 丽水市·中国石化高阳加油站 监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司</p>	
描述	电缆井钢筋绑扎间距检查	2#电缆井浇筑完成	
现场照片	 <p>浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序: 电缆井预埋件焊接 地 点: 丽水市·中国石化高阳加油站 拍摄时间: 2023.05.07 10:21 天气: 多云 20°C 西北风3级 监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司</p>	 <p>浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序: 1#电缆井模板支护 地 点: 丽水市·中国石化高阳加油站 拍摄时间: 2023.05.07 14:32 天气: 晴 26°C 西北风4级 监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司</p>	
描述	1#电缆井预埋件焊接	1#电缆井模板支护	

<p>现场照片</p>	 <p>浙江瓯涌科技有限公司储能项目</p> <p>工 序: 2号电缆井墙体浇筑      拍摄时间: 2023.05.07 14:20      天 气: 晴 24℃ 西北风3级      监 理 单 位: 温州正泰电力工程监理有限公司</p>	 <p>浙江瓯涌科技有限公司储能项目</p> <p>工 序: 2号电缆井墙体浇筑      拍摄时间: 2023.05.07 14:59      天 气: 多云 23℃ 西北风4级      监 理 单 位: 温州正泰电力工程监理有限公司</p>
<p>描述</p>	<p>2#电缆井浇筑</p>	<p>2#电缆井浇筑振捣</p>