

监 理 日 志

日期：2023 年 05 月 10 日

天气：晴

星期：星期三

气温：13--22℃

工程名称：浙江瑞浦科技有限公司储能项目

监 理 工 作 情 况	质量情况：因厂区迎接省领导检查，施工人员配合整理现场卫生未进行其他项施工。 进度情况：电缆沟施工完成，电缆井浇筑完成一个电缆井回填完成。 安全情况：施工现场施工人员均已佩戴安全帽，施工区域警示标识放置到位。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容
	南京南瑞 继保工程 技术有限 公司	施工人员 4 人
其 它 事 项		
记录人：杨铃铃		审核人（签字）：