

监 理 日 志

日期：2023 年 05 月 13 日

天气：晴

星期：星期六

气温：13--28℃

工程名称：浙江瑞浦科技有限公司储能项目

监 理 工 作 情 况	质量情况：今日现场主要进行设备基础位置水泥路面破路，定位放线基本符合要求。 进度情况：电缆沟施工完成，电缆井浇筑完成，电缆井回填完成。 安全情况：施工现场施工人员均已佩戴安全帽，施工区域警示标识放置到位。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容
	南京南瑞 继保工程 技术有限 公司	施工人员 3 人
其 它 事 项		
记录人：杨铃铃		审核人（签字）：

工程现场照片记录表

项目名称:	浙江瑞浦科技有限公司储能项目	巡检日期	2023/05/13
施工单位:	南京南瑞继保工程技术有限公司	施工负责人	王海涛
现场照片	 今日水印相机 真实时间 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序: 设备位置路面切割 拍摄 时间: 2023.05.11 16:42 天 气: 地 点: 就在这里 监 理 单 位: 常州正泰电力工程监理有限公司	 今日水印相机 真实时间 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序: 设备位置路面破碎 地 点: 丽水市·中国石化高桥加油站 拍摄 时间: 2023.05.12 16:39 天 气: 多云 24℃ 西北风2级 监 理 单 位: 常州正泰电力工程监理有限公司	
描述	设备位置路面切割	路面破碎	
现场照片	 今日水印相机 真实时间 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序: 设备位置路面破碎 拍摄 时间: 2023.05.12 16:39 天 气: 地 点: 就在这里 监 理 单 位: 常州正泰电力工程监理有限公司	 今日水印相机 真实时间 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序: 设备位置路面破碎 地 点: 丽水市·浙江青山钢铁有限公司(南翼工业区) 拍摄 时间: 2023.05.13 14:26 天 气: 晴 27℃ 西北风2级 监 理 单 位: 常州正泰电力工程监理有限公司	
描述	路面破碎	路面破碎	