

监 理 日 志

日期：2023 年 05 月 21 日

天气：雨

星期：星期日

气温：13--28℃

工程名称：浙江瑞浦科技有限公司储能项目

监 理 工 作 情 况	质量情况：升压舱基础立柱钢筋绑扎符合图纸设计要求，液冷储能一体柜换填深度满足图纸设计夯实中。 进度情况：电缆沟施工完成，电缆井浇筑完成，电缆井回填完成。 安全情况：施工现场施工人员均已佩戴安全帽，施工区域警示标识放置到位。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容
	南京南瑞继保工程技术有限公司	施工人员 11 人 挖机 1 台
其 它 事 项		
记录人：杨铃铃		审核人（签字）：

工程现场照片记录表

项目名称：	浙江瑞浦科技有限公司储能项目	巡检日期	2023/05/21
施工单位：	南京南瑞继保工程技术有限公司	施工负责人	王海涛
现场照片	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序：液冷储能一体柜基础填夯实 施 工 时 间：2023.05.21 14:16 天 气：多云 24℃ 东风1级 监 理 单 位：常州正和电力工程监理有限公司	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序：汇流升压舱基础立柱模板准备中 施 工 时 间：2023.05.21 15:44 天 气：小雨 25℃ 东北风1级 监 理 单 位：常州正和电力工程监理有限公司	
描述	液冷储能一体柜换填夯实	汇流升压舱基础立柱模板准备中	