

监 理 日 志

日期：2023 年 05 月 22 日

天气：雨

星期：星期一

气温：13--28℃

工程名称：浙江瑞浦科技有限公司储能项目

监 理 工 作 情 况	质量情况：升压舱基础圈梁钢筋绑扎符合图纸设计要求，液冷储能一体柜基础尺寸整改中。 进度情况：电缆沟施工完成，电缆井浇筑完成，电缆井回填完成。 安全情况：施工现场施工人员均已佩戴安全帽，施工区域警示标识放置到位。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容
	南京南瑞继保工程技术有限公司	施工人员 6 人 挖机 1 台
其 它 事 项		
记录人：杨铃铃		审核人（签字）：

工程现场照片记录表

项目名称：	浙江瑞浦科技有限公司储能项目	巡检日期	2023/05/22
施工单位：	南京南瑞继保工程技术有限公司	施工负责人	王海涛
现场照片	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序：汇流升压舱圈梁主筋检查 地 点：丽水市·浙江青山钢铁有限公司(南瑞工业区) 拍 摄 时 间：2023.05.22 10:50 天 气：阴 27℃ 西南风2级 监 理 单 位：贵州正泰电力工程监理有限公司	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序：汇流升压舱圈梁副筋检查 地 点：丽水市·浙江青山钢铁有限公司(南瑞工业区) 拍 摄 时 间：2023.05.22 10:50 天 气：阴 27℃ 西南风2级 监 理 单 位：贵州正泰电力工程监理有限公司	
描述	升压舱圈梁主筋检查	升压舱圈梁副筋检查	
现场照片	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序：汇流升压舱圈梁绑筋检查 地 点：丽水市·浙江青山钢铁有限公司(南瑞工业区) 拍 摄 时 间：2023.05.22 10:51 天 气：阴 27℃ 西南风2级 监 理 单 位：贵州正泰电力工程监理有限公司	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序：汇流升压舱圈梁绑筋检查 地 点：丽水市·浙江青山钢铁有限公司(南瑞工业区) 拍 摄 时 间：2023.05.22 10:54 天 气：阴 27℃ 西南风2级 监 理 单 位：贵州正泰电力工程监理有限公司	
描述	升压舱圈梁绑扎筋检查	升压舱绑扎筋间距检查	