

监 理 日 志

日期：2023 年 05 月 23 日

天气：晴

星期：星期二

气温：13--28℃

工程名称：浙江瑞浦科技有限公司储能项目

监 理 工 作 情 况	质量情况：液冷储能一体柜接地扁铁规格检查高于图纸合计，接地网焊接防腐到位，接地极安装满足图纸设计，级配碎石换填分层夯实完成。 进度情况：电缆沟施工完成，电缆井浇筑完成，电缆井回填完成。 安全情况：施工现场施工人员均已佩戴安全帽，施工区域警示标识放置到位。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容
	南京南瑞继保工程技术有限公司	施工人员 6 人 挖机 1 台
其 它 事 项		
记录人：杨铃铃		审核人（签字）：

工程现场照片记录表

项目名称:	浙江瑞浦科技有限公司储能项目	巡检日期	2023/05/23
施工单位:	南京南瑞继保工程技术有限公司	施工负责人	王海涛
现场照片	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序: 接地扁铁—接地扁铁厚度检测 拍 摄 时 间: 2023.05.23 14:17 天 气: 晴 26℃ 东南风2级 监 理 单 位: 常州正泰电力工程监理有限公司	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序: 接地扁铁—接地扁铁宽度检测 拍 摄 时 间: 2023.05.23 14:20 天 气: 晴 26℃ 东南风2级 监 理 单 位: 常州正泰电力工程监理有限公司	
描述	接地扁铁厚度检查	接地扁铁宽度检查	
现场照片	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序: 接地扁铁—接地深度检测 拍 摄 时 间: 2023.05.23 13:20 天 气: 晴 24℃ 西北风2级 监 理 单 位: 常州正泰电力工程监理有限公司	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序: 接地扁铁检测 拍 摄 时 间: 2023.05.23 11:05 天 气: 多云 20℃ 西北风2级 监 理 单 位: 常州正泰电力工程监理有限公司	
描述	换填深度检查	扁铁镀锌层检查	

现场照片	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序：直流母线-绝缘接地施工 拍摄 时间：2023.05.23 13:10 天气：晴 24℃ 西北风2级 地 点：丽水市·中化通达京昆青阳站 监 理 单 位：贵州正奥电力工程监理有限公司	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序：直流母线-绝缘接地防腐 拍摄 时间：2023.05.23 13:12 天气：晴 24℃ 西北风2级 地 点：丽水市·中化通达京昆青阳站 监 理 单 位：贵州正奥电力工程监理有限公司
描述	接地网增加降阻模块	接地防腐粉刷
现场照片	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序：直流母线-绝缘接地碎石换填 拍摄 时间：2023.05.23 14:19 天气：晴 26℃ 东南风2级 地 点：丽水市·浙江青山钢铁有限公司(青阳工业区) 监 理 单 位：贵州正奥电力工程监理有限公司	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序：基础接地层夯填 拍摄 时间：2023.05.23 14:45 天气：晴 26℃ 东南风2级 地 点：丽水市·浙江青山钢铁有限公司(青阳工业区) 监 理 单 位：贵州正奥电力工程监理有限公司
描述	级配碎石换填	分层夯实