

监 理 日 志

日期：2023 年 05 月 29 日

天气：晴

星期：星期一

气温：20--33℃

工程名称：浙江瑞浦科技有限公司储能项目

监 理 工 作 情 况	质量情况：液冷储能一体柜止水钢板安装完成复核图纸设计，现场天气较热已通知施工单位调整施工时间，采购防暑物资。 进度情况：电缆沟施工完成，电缆井浇筑完成，电缆井回填完成。 安全情况：施工现场施工人员均已佩戴安全帽，施工区域警示标识放置到位。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容
	南京南瑞继保工程技术有限公司	施工人员 2 人
其 它 事 项		
记录人：杨铃铃		审核人（签字）：

工程现场照片记录表

项目名称：	浙江瑞浦科技有限公司储能项目	巡检日期	2023/05/29
施工单位：	南京南瑞继保工程技术有限公司	施工负责人	王海涛
现场照片	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序：罐体罐壁-罐壁预埋钢板检查 时 间：2023.05.29 16:33 天 气：晴 34℃ 东北风3级 监 理 单 位：常州正奥电力工程监理有限公司	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序：罐体罐壁-罐壁预埋钢板支护 时 间：2023.05.29 16:33 天 气：晴 34℃ 东北风3级 监 理 单 位：常州正奥电力工程监理有限公司	
描述	止水钢板安装检查	止水钢板安装大样	