

监 理 日 志

日期：2023 年 06 月 06 日

天气：雨

星期：星期二

气温：20--33℃

工程名称：浙江瑞浦科技有限公司储能项目

监 理 工 作 情 况	质量情况：2#液冷储能一体舱墙面钢筋绑扎拉结筋梅花布置到位符合图纸设计要求， 模板支护中，下午下雨未施工。 进度情况：电缆沟施工完成，电缆井浇筑完成，电缆井回填完成。 安全情况：施工现场施工人员均已佩戴安全帽，施工区域警示标识放置到位。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容
	南京南瑞 继保工程 技术有限 公司	施工人员 7 人
其 它 事 项		
记录人：杨铃铃		审核人（签字）：