

监 理 日 志

日期：2023 年 06 月 09 日

天气：阴

星期：星期五

气温：20--33℃

工程名称：浙江瑞浦科技有限公司储能项目

监 理 工 作 情 况	<p>质量情况：集水井开挖位置符合图纸设计，接地焊接搭接面符合规范要求，焊接后焊渣未清理要求清理干净做好防腐。</p> <p>进度情况：电缆沟施工完成，电缆井浇筑完成，电缆井回填完成，液冷储能一体舱基础浇筑完成。</p> <p>安全情况：施工现场施工人员均已佩戴安全帽，施工区域警示标识放置到位。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容
	南京南瑞继保工程技术有限公司	施工人员 7 人
其 它 事 项		
记录人：杨铃铃		审核人（签字）：

工程现场照片记录表

项目名称:	浙江瑞浦科技有限公司储能项目	巡检日期	2023/06/08
施工单位:	南京南瑞继保工程技术有限公司	施工负责人	王海涛
现场照片	 <p style="font-size: small; text-align: center;">浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序: 集水坑开挖并排管 时 间: 2023.06.08 08:38 地 点: 丽水市·浙江青山钢铁有限公司(南瑞工业区) 天 气: 晴 25°C 西北风1级 监 理 单 位: 湖州正泰电力工程有限公司</p>	 <p style="font-size: small; text-align: center;">浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序: 集水坑一体成型地焊接 时 间: 2023.06.08 08:39 地 点: 丽水市·浙江青山钢铁有限公司(南瑞工业区) 天 气: 晴 25°C 西北风1级 监 理 单 位: 湖州正泰电力工程有限公司</p>	
描述	集水井开挖	接地焊接	