

监 理 日 志

日期：2023 年 06 月 10 日

天气：阴

星期：星期六

气温：20--33℃

工程名称：浙江瑞浦科技有限公司储能项目

监 理 工 作 情 况	质量情况：集水井因场地问题未达到图纸设计规格已通知总包方整改周一回复，液冷储能一体舱基础回填一处未做防水处理已现场通知返工下班前返工完成，设备处电缆井开挖中，消防人员六点进场勘察为后续消防施工做好准备。 进度情况：电缆沟施工完成，电缆井浇筑完成，电缆井回填完成，液冷储能一体舱基础浇筑完成。 安全情况：施工现场施工人员均已佩戴安全帽，施工区域警示标识放置到位。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容
	南京南瑞继保工程技术有限公司	施工人员 7 人
其 它 事 项		
记录人:杨铃铃		审核人（签字）:

工程现场照片记录表

项目名称：	浙江瑞浦科技有限公司储能项目	巡检日期	2023/06/10
施工单位：	南京南瑞继保工程技术有限公司	施工负责人	王海涛
现场照片	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序：集水井施工检查 拍摄时间：2023.06.10 09:50 天 气：晴 25℃ 西北风2级 监 理 单 位：常州正泰电力工程技术有限公司	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序：集水井施工检查 拍摄时间：2023.06.10 09:50 天 气：晴 25℃ 西北风2级 监 理 单 位：常州正泰电力工程技术有限公司	
描述	集水井规格检查		
现场照片	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序：设备处电缆沟开挖 拍摄时间：2023.06.10 17:10 天 气：多云 32℃ 西南风2级 监 理 单 位：常州正泰电力工程技术有限公司	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序：防水施工 拍摄时间：2023.06.10 17:33 天 气：多云 32℃ 西南风2级 监 理 单 位：常州正泰电力工程技术有限公司	
描述	设备处电缆沟开挖	基础防水返工完成	