

监 理 日 志

日期：2023 年 06 月 13 日

天气：阴

星期：星期二

气温：20--33℃

工程名称：浙江瑞浦科技有限公司储能项目

监 理 工 作 情 况	质量情况：设备处电缆沟钢筋绑扎底板浇筑符合图纸设计，厂区水沟浇筑恢复完成。 进度情况：电缆沟施工完成，电缆井浇筑完成，电缆井回填完成，液冷储能一体舱基础浇筑完成，汇流升压舱基础浇筑完成。 安全情况：施工现场施工人员均已佩戴安全帽，施工区域警示标识放置到位。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容
	南京南瑞继保工程技术有限公司	施工人员 7 人
其 它 事 项		
记录人：杨铃铃		审核人（签字）：

工程现场照片记录表

项目名称：	浙江瑞浦科技有限公司储能项目	巡检日期	2023/06/13
施工单位：	南京南瑞继保工程技术有限公司	施工负责人	王海涛
现场照片	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序: 集水井底板钢筋绑扎 地 点: 丽水市·浙江青山钢铁有限公司(南瑞工业区) 工 程 时 间: 2023.06.13 17:02 天 气: 多云 29°C 东南风3级 监 理 单 位: 湖州正泰电力工程监理有限公司	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序: 升压站电缆沟盖板浇筑完成 地 点: 丽水市·浙江青山钢铁有限公司(南瑞工业区) 工 程 时 间: 2023.06.13 16:33 天 气: 多云 30°C 东南风3级 监 理 单 位: 湖州正泰电力工程监理有限公司	
描述	集水井底板钢筋绑扎	电缆沟钢筋检查	