

监 理 日 志

日期：2023 年 07 月 09 日

天气：阵雨

星期：星期日

气温：20--36℃

工程名称：浙江瑞浦科技有限公司储能项目

监 理 工 作 情 况	质量情况：设备处路面浇筑养护完成。 进度情况：电缆沟施工完成，电缆井浇筑完成，电缆井回填完成，液冷储能一体舱基础浇筑完成，汇流升压舱基础浇筑完成，设备处电缆沟完成，电缆支架及内接地扁铁主网连接完成，消防完成 50%。 安全情况：施工现场施工人员均已佩戴安全帽，施工区域警示标识放置到位。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容
	南京南瑞继保工程技术有限公司	施工人员 5 人
其 它 事 项		
记录人：杨铃铃		审核人（签字）：

工程现场照片记录表

项目名称：	浙江瑞浦科技有限公司储能项目	巡检日期	2023/07/09
施工单位：	南京南瑞继保工程技术有限公司	施工负责人	王海涛
现场照片	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序：设备处台阶浇筑完成 时 间：2023.07.09 17:26 监 理 单 位：常州正泰电力工程有限公司	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序：设备处台阶浇筑完成 时 间：2023.07.09 17:26 监 理 单 位：常州正泰电力工程有限公司	
描述	设备处台阶浇筑完成		