

监 理 日 志

日期：2023 年 07 月 29 日

天气：阵雨

星期：星期六

气温：20--36℃

工程名称：浙江瑞浦科技有限公司储能项目

监 理 工 作 情 况	质量情况：因台风影响及设备未到场现场未施工，施工人员等待中。 进度情况：电缆沟施工完成，电缆井浇筑完成，电缆井回填完成，液冷储能一体舱基础浇筑完成，汇流升压舱基础浇筑完成，设备处电缆沟完成，电缆支架及内接地扁铁主网连接完成，消防完成储能舱就位。 安全情况：施工现场施工人员均已佩戴安全帽，施工区域警示标识放置到位。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容
	南京南瑞继保工程技术有限公司	无人员施工
其 它 事 项		
记录人:杨铃铃		审核人（签字）: