

监 理 日 志

日期: 2023 年 05 月 07 日

星期: 二

工程名称: 云南省双柏县 50MW 户用分布式光伏发电项目

天气: 晴
温度: 28-30 °C

监理 工作 情况	巡查安装施工现场 1 处, 巡查中发现 安装工艺及安装质量基本满足设计及相关规 范的要求。 现场安全防护措施布置基本到位。 安全可控。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽跨江 电力有限 公司	光伏支架安装 完成组件安装 完成, 安装组件 95 块, 容量约 0.051 MW (施工员: 7 人)
本日现场监理人员		1 人
记录人: 费金亮	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 费金亮	

扫码使用

夸克扫描王

