

# 监 理 日 志

日期: 2023 年 01 月 22 日

星期: \_\_\_\_\_

工程名称: 云南省双柏县 50MW 户用分布式光伏发电项目

天气: 晴  
温度: 15-30℃

|                            |                                                                     |                                                                                          |  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>巡查施工现场 2 处 巡查中发现施工质量基本满足设计及相关的规范要求。</p> <p>安全防护措施布置基本到位。安全可控</p> |                                                                                          |  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                | 施工内容及进度                                                                                  |  |
|                            | 安徽跨江电力有限公司                                                          | <p>1. 卫生间完剩余支架组件安装完成 22 块组件。功率 11kW</p> <p>2. 司法局第二栋楼顶组件安装完成 功率 24kW</p> <p>施工员: 12)</p> |  |
| 本日现场监理人员                   |                                                                     | 1人                                                                                       |  |
| 记录人: 贾金亮                   | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 贾金亮                                           |                                                                                          |  |

扫码使用

夸克扫描王

