

监 理 日 志

日期: 2023 年 06 月 09 日

星期: 12

工程名称: 云南双柏县整县分布式光伏项目

天气: 多云

温度: 18-32 ℃

监 理 工 作 情 况	整理资料 学习规范. 4#柜流箱已安装完成,供电局开会提出 户用变为工商业模式余电上网. 需现场安装一个灯泡具体啥时候并网 还要等供电局再次验收通过才能并网	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽跨江 电力有限 公司	无开发量 未施工
本日现场监理人员	1人	
记录人: 贾金光	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 贾金光	

扫码使用

夸克扫描王

