

监 理 日 志

日期: 2023 年 7 月 22 日

星期: 六

工程名称: 云南双柏县整县分布式光伏项目

天气: 多云

温度: 18-30 °C

监理 工作 情况	整理资料 学习规范。 累计安装完成容量 0.54MW, 13 户完成计划 容量的 1.8%。 累计并网完成容量 0.0776MW 累计并网 2 户 完成计划容量 0.2%	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽跨江 电力有限 公司	无开发量杨臣仁
本日现场监理人员		1 人
记录人: 贾金亮	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 贾金亮	

