

监 理 日 志

日期: 2023 年 07 月 24 日

星期: 一

工程名称: 云南双柏县整县分布式光伏项目

天气: 多云

温度: 21-29℃

监 理 工 作 情 况	整理资料 学习规范. 今天0个工作面施工人数0人 累计安装完 容量 0.54MW. 完成安装 13 户 完成计划容的 1.8 %; 累计完成并网量 0.07776MW, 并网 2 户. 完成计划 的 容量 0.2 %		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	安徽跨江 电力有限 公司	无开发量 未施工	
本日现场监理人员	1人		
记录人: 贾金光	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 贾金光		



扫描全能王 创建