

监 理 日 志

日期: 2023 年 07 月 24 日

星期: 二

天气: 多云
温度: 20-31 °C

工程名称: 云南双柏县整县分布式光伏项目

监理工作情况	整理资料 学习规范 今日安装 0 户 · 并网 0 户 累计安装容量 0.54 MW, 累计安装完成 13 户 完成容量的 1.8%, 累计并网 0.07776 MW 共并网 2 户 完成计划 0.2%	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	安徽跨江电力有限公司	无开发量未施工
本日现场监理人员		1人
记录人: 贾金光	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 贾金光	

