

监 理 日 志

工程名称：上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

日期	2023 年 05 月 05 日 星期 五		天气	晴	气温	18-28℃
监理人员动态：1人			材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：10人						
施工机械动态：切割机1台，开孔机1台						
施工进度情况	1. 集钢乙屋面厂房加固。					
检查发现的问题						
处理意见、措施、结果						
协调内容或其他						
记录人：	高治斌		总监（总监代表）签阅：王立杰			

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建

监 理 日 志

工程名称：上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

日期	2023 年 05 月 06 日 星期 天	天气	中雨	气温	13-18℃
监理人员动态： 1人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态： 下雨无施工人数					
施工机械动态：					
施工进度情况	今日下雨，现场无人施工。 对监理资料进行整理。				
检查发现的问题					
处理意见、措施、结果					
协调内容或其他					
记录人： 高彦斌	总监（总监代表）签阅：王立杰				

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建

监 理 日 志

工程名称：上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

日期	2023 年 05 月 07 日 星期 日	天气	中雨	气温	13-18℃
监理单位动态：1人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：下雨无施工人数					
施工机械动态：					
施工进度情况	今日下雨，现场无人施工，整理监理资料。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人：	高彦斌		总监（总监代表）签阅：王立杰		

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建

监 理 日 志

工程名称：上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

日期	2023 年 05 月 08 日 星期 一	天气	晴	气温	18-25℃
监理人员动态： 1人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态： 4人					
施工机械动态：					
施工进度情况	1. 屋面采光带安全防护施工。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人：	唐晓斌	总监（总监代表）签阅：王立杰			

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建

监 理 日 志

工程名称：上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

日期	2023 年 05 月 09 日 星期 二		天气	晴	气温	19-25℃
监理人员动态： 1人.			材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态： 4人.						
施工机械动态：						
施工进度情况 施工部位	1. 屋面临边防护材料吊至屋面。 2. 所需夹具拼装。					
检查发现的问题						
处理意见、措施、结果						
协调内容或其他						
记录人：	高琨斌			总监（总监代表）签阅：王立杰		

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建

监 理 日 志

工程名称：上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

日期	2023 年 05 月 10 日 星期 三	天气	阴	气温	13-24℃
监理人员动态：	1人	材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：	4人				
施工机械动态：					
施工进度情况	1. 屋面临边防护施工。 2. 彩钢瓦防护施工。				
检查发现的问题					
处理意见、结果					
协调内容或其他					
记录人：	高玲斌	总监（总监代表）签阅：	王立杰		

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建

监 理 日 志

工程名称：上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

日期	2023 年 05 月 11 日 星期 四	天气	晴	气温	15-21℃
监理人员动态：	1人	材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：	4人				
施工机械动态：					
施工进度情况	1. 屋面檐口防护施工。 2. 彩钢瓦采光带防护施工。				
检查发现的问题					
处理意见、措施、结果					
协调内容或其他					
记录人：	高玲斌	总监（总监代表）签阅：王立杰			

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建

监 理 日 志

工程名称：上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

日期	2023 年 05 月 12 日 星期 五		天气	阴	气温	13-24℃
监理人员动态： 1人. 施工方人员动态： 6人. 施工机械动态：			材料进场、见证取样、合格情况：			
施工进度情况	1. 临边防护及采光带防护施工。 2. 屋面防水施工。 3. 开监理周例会。					
检查发现的问题						
处理意见、措施、结果						
协调内容或其他						
记录人：	高玲文			总监（总监代表）签阅：王立杰		

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建

监 理 日 志

工程名称：上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

日期	2023 年 05 月 13 日 星期 六		天气	晴	气温	16-28℃
监理单位动态： 1人			材料进场、见证取样、合格情况： 粗及部分螺栓到货			
施工方人员动态： 6人						
施工机械动态：						
施工进度情况	1. 彩钢瓦屋面防水施工。 2. 部分材料到货。					
检查发现的问题						
处理措施、结果						
协调内容或其他						
记录人：	高治斌			总监（总监代表）签阅：王立杰		

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建

监 理 日 志

工程名称：上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

日期	2023 年 05 月 14 日 星期 日	天气	晴	气温	17-32℃
监理人员动态： 1人.		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态： 9人.					
施工机械动态：					
施工进度情况 施工部位	1. 屋面钢架组装.				
检查发现的问题					
处理意见、措施、结果					
协调内容或其他					
记录人： 高论斌.		总监（总监代表）签阅： 王五杰.			

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建

监 理 日 志

工程名称：上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

日期	2023 年 05 月 15 日 星期 -	天气	晴	气温	18-33℃
监理人员动态： 1人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态： 9人					
施工机械动态：					
施工进度情况	1. 彩钢瓦屋面夹具组装。				
检查发现的问题					
处理意见、措施、结果					
协调内容或其他					
记录人：	高晓斌		总监（总监代表）签阅：王立杰		

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建

监 理 日 志

工程名称：上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

日期	2023 年 05 月 16 日 星期 二		天气	晴	气温	18-32℃
监理人员动态：	1人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：	12人					
施工机械动态：						
施工进度情况	1. 屋面夹具组装。 2. 屋面防水施工。					
检查发现的问题						
处理意见、措施、结果						
协调内容或其他						
记录人：	高晓斌		总监（总监代表）签阅：王立杰			

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建

监 理 日 志

工程名称：上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

日期	2023 年 05 月 17 日 星期 三		天气	大雨	气温	20-24℃
监理人员动态： 1人.			材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态： 7人 无施工.						
施工机械动态：						
施工进度情况	今日无施工. 整理监理资料.					
检查发现的问题						
处理意见、措施、结果						
协调内容或其他						
记录人：	高琨斌		总监（总监代表）签阅：王立杰.			

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建

监 理 日 志

工程名称：上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

日期	2023 年 05 月 18 日 星期 四	天气	阴	气温	17-24℃
监理人员动态： 1 人。		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态： 10 人。					
施工机械动态： 吊车 1 台。					
施工进度情况 施工部位	1. 导轨吊装至屋面。 2. 屋面导轨安装。				
检查发现的问题					
处理意见、措施、结果					
协调内容或其他					
记录人： 高玲斌	总监（总监代表）签阅： 王立杰				

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建

监 理 日 志

工程名称：上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

日期	2023 年 05 月 14 日 星期 五	天气	阴	气温	16-25℃
监理人员动态：	1人	材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：	10人				
施工机械动态：					
施工进度情况	1. 屋面导轨安装。 2. 部分桥架安装。				
检查发现的问题	1. 桥架接地线不符合图纸要求，图中要求 4mm，现场使用 2.5x150mm。				
处理措施、意见、结果	监理部以下发整改通知单，要求更换接地线。				
协调内容或其他					
记录人：	高治斌	总监（总监代表）签阅：王立杰			

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建