

监 理 日 志

日期：2023 年 06 月 03 日

天气：晴

星期：六

气温：21℃~32℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 1、检查工人佩戴安全帽正常，围栏安装连接生命线。 2、检查围栏歪斜已整改到位。 3、旁站围栏材料吊装，见证组件到货检测。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	隆基森特新能源有限公司	1、围栏安装施工人员 8 人。 2、围栏材料加工 6 人。 3、总包管理人员 3 人在现场。	
其 它 事 项	安全生产正常		
本日现场监理人员		胡学东	
记录人:胡学东		总监理工程师:	