

监 理 日 志

日期：2023 年 06 月 06 日

天气：中雨转阴

星期：二

气温：20℃～26℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 1、检查工人佩戴安全帽正常。 2、上午因雨未施工，下午继续试车打胶。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	隆 基 森 特 新 能 源 有 限 公 司	1、施工人员 14 人。 2、打胶机一台。 3、总包管理人员 3 人在现场。	
其 它 事 项	安全生产正常		
本日现场监理人员		胡学东	
记录人:胡学东		总监理工程师:	