

监 理 日 志

日期：2023 年 06 月 11 日

天气：阴

星期：日

气温：20℃~31℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 1、检查工人佩戴安全帽正常。 2、检查组件到货外包装完好，钗车为场内车。 3、检查组件安装东西向不成一线，要求放线复验。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	隆 基 森 特 新 能 源 有 限 公 司	1、组件安装四人人，打胶机四人人，擦彩钢四人，放线三人。 2、打胶机两台，总包管理人员三人在现场。	
其 它 事 项	安全生产正常		
本日现场监理人员		胡学东	
记录人:胡学东		总监理工程师:	