

# 监 理 日 志

日期：2023 年 06 月 14 日

天气：晴

星期：三

气温：22℃~32℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况  1、检查工人佩戴安全帽正常。  2、检查彩钢清理到位，打胶机打胶均匀，漏胶及时补充。  3、检查组件安装良好。  4、工人两人抬搭组件，轻拿轻放。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆 基 森 特 新 能 源 有 限 公 司	1、组件安装四人，打胶机两人，擦彩钢两人，放线两人， 组件抬搭四人。  2、打胶机两台，总包管理人员三人在现场。
其 它 事 项	安全生产正常	
本 日 现 场 监 理 人 员	胡学东	
记 录 人： 胡 学 东		总 监 理 工 程 师：