

监 理 日 志

日期：2023 年 06 月 16 日

天气：晴

星期：五

气温：22℃～32℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 1、检查工人佩戴安全帽正常。 2、检查组吊装车辆为常用车辆，手续齐全。 3、根据天气预报，最近几天有雨，要求装多少搬多，不得预留在屋面。 4、检查组安装东西向严重偏位，要求及时调整。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	隆基森特新能源有限公司	1、组件抬搭十人，组件打胶、安装四人，组件吊装两人。 2、吊车一台，总包管理人员三人在现场。	
其 它 事 项	安全生产正常		
本日现场监理人员		胡学东	
记录人:胡学东		总监理工程师:	