

监 理 日 志

日期：2023 年 06 月 22 日

天气：晴

星期：四

气温：23℃～31℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 1、检查工人佩戴安全帽正常。 2、检查组件安装，组安装良好。 3、组件抬运两人一档，符合要求。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	隆基森特新能源有限公司	1、组件安装 2 人，机械打胶 2 人，彩钢擦洗 1 人。 2、组件抬运 10 人。 3、总包管理人员 4 人在现场。	
其 它 事 项	安全生产正常		
本日现场监理人员		胡学东	
记录人:胡学东		总监理工程师:	