

监 理 日 志

日期：2023 年 06 月 25 日

天气：中雨转阴

星期：日

气温：23℃～27℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 1、检查工人佩戴安全帽正常。 2、检查组件两人抬运，机械打胶粗细均匀，组件安装符合要求。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	隆基森特新能源有限公司	1、上午因雨未施工，下午组件搬运四人，彩钢擦洗两人，机械打胶两人，组件安装四人。 2、打胶机两台，总包管理人员 四 人在现场。	
其 它 事 项	安全生产正常		
本日现场监理人员		胡学东	
记录人:胡学东		总监理工程师:	