

监 理 日 志

日期：2023 年 06 月 27 日

天气：多云

星期：二

气温：23℃~31℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 1、检查工人佩戴安全帽正常。 2、检查组件安装良好，打胶均匀，漏胶及时补胶。 3、检查屋面吊装手续齐全，钢绳无毛刺，吊带无磨损，警示桩线到位管理人员现场指挥。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆 基 森 特 新 能 源 有 限 公 司	1、组件吊装两人，搬运六人。 2、组件安装一组，彩钢擦洗一人，机械打胶两人，组件安装两人。 3、打胶机一台，吊车一台，总包管理人员 四 人在现场。
其 它 事 项	安全生产正常	
本 日 现 场 监 理 人 员	胡学东	
记 录 人 : 胡学东	总监理工程师:	