

监 理 日 志

日期：2023 年 06 月 29 日

天气：多云

星期：四

气温：21℃～31℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 1、检查工人佩戴安全帽正常。 2、检查组件安装良好，打胶均匀，漏胶及时补胶。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	隆基森特新能源有限公司	1、组件搬运四人。 2、组件安装两组，各组彩钢擦洗一人，机械打胶两人，组件安装两人。 3、打胶机一台，总包管理人员四人在现场。	
其 它 事 项	安全生产正常		
本日现场监理人员		胡学东	
记录人:胡学东		总监理工程师:	