

监 理 日 志

日期：2023 年 07 月 01 日

天气：小雨转晴

星期：六

气温：23℃~35℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监理 工作 情况	巡视工地施工现场情况 1、检查屋面机械打胶粗细均匀，组件安装符合要求。 2、检查组件抬运两人一档符合要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆基森特新能源有限公司	1、组件安装一组，彩钢擦洗一人，机械打胶两人，组件安装两人。 2、组件抬运六人。 3、打胶机一台，总包管理人员四人在现场。
其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场监理人 员	胡学东	
记录人：胡学东	总监理工程师：	