

监 理 日 志

日期：2023 年 07 月 05 日

天气：晴

星期：三

气温：23℃～34℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 1、检查吊车外侧已拉警示线，吊带无磨损，钢绳无毛刺，管理人员现场指挥 2、检查屋面机械打胶粗细均匀，组件安装符合要求。 3、检查组件安装东西成一线，粘贴符合要求。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	隆基森特新能源有限公司	1、上午组件搬运，下午组件安装两组，彩钢擦洗各一人，机械打胶各两人，组件安装各两人，小工一人。 2、打胶机两台，吊车一台，总包管理人员三人在现场。	
其 它 事 项	安全生产正常		
本日现场监理人员		胡学东	
记录人:胡学东		总监理工程师:	