

# 监 理 日 志

日期：2023 年 07 月 11 日

天气：晴

星期：三

气温：23℃~34℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况  1、检查逆变器到场外包装全部完好。  2、检查屋面机械打胶粗细均匀，补胶及时。  3、检查组件安装东西成一线，粘贴符合要求。  4、屋面饮用水充足，现场风油精、藿香正气水等防中暑用品到位	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆基森特新能源有限公司	1、组件搬运四人，安装两组共八人，彩钢擦洗各一人，机械打胶各两人，组件安装各两人。  2、打胶机两台，钡车一台，总包管理人员四人在现场。
其 它 事 项	安全生产正常	
本 日 现 场 监 理 人 员	胡学东	
记 录 人 : 胡学东	总监理工程师:	