

# 监 理 日 志

日期: 2023 年 07 月 19 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 23 °C 35 °C

工程名称: 昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况  一、检查施工人员佩戴安全帽良好, 现场及时清理, 饮用水充足, 防暑用品到位。  二、施工队因多原因决定撤场, 今天最后一天, 要求总包抓紧落实新队伍进场。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆基森特新能源有限公司	1、组件机械打胶四人, 组件抬运两人, 组件安装四人。 2、总包管理人员四人在现场。
其 它 事 项	安全生产正常	
本 日 现 场 监 理 人 员	胡学东	
记 录 人: 胡学东		总 监 理 工 程 师: