

监 理 日 志

日期：2023 年 08 月 03 日

天气：多云

星期：四

气温：27℃~33℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 一、检查吊车作业处已拉警示线，管理人员现场指挥。 二、施工人员佩戴安全帽良好。 三、检查机械打胶均匀，补胶及时，安装组件正常。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	隆基森特新能源有限公司	一、上午组件吊装两人，抬运六人， 二、下午组件安装两人，机械打胶两人，清理一人，班组管理人员一人。 三、吊车一台，钗车一台，总包管理人员四人在现场。	
其 它 事 项	安全生产正常		
本日现场监理人员		胡学东	
记录人:胡学东		总监理工程师:	