

监 理 日 志

日期：2023 年 08 月 04 日

天气：多云

星期：五

气温：25℃~32℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 一、施工人员佩戴安全全帽良好。 二、检查组件安装前清理到位。 三、检查机械打胶均匀，漏胶及时补胶，组件安装良好。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	隆 基 森 特 新 能 源 有 限 公 司	1、上午全部组件抬运。 2、下午组件安装两人，机械打胶两人，彩钢清理一人， 组件抬运两人，班组管理一人。 3、总包管理人员一人在现场。	
其 它 事 项	安全生产正常		
本日现场监理人 员		胡学东	
记录人:胡学东		总监理工程师:	