

监 理 日 志

日期: 2023 年 08 月 06 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 27 °C ~ 35 °C

工程名称: 昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 一、检查工人佩戴安全帽正常, 现场饮用水充足、防暑用品到位。 二、检查机械打胶均匀, 补胶及时, 安装组件成一线, 质量正常。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆基森特新能源有限公司	一、组件安装两人, 机械打胶两人, 清理一人。 二、组件抬运两人, 班组管理人员一人。 三、总包管理人员一人在现场。
其 它 事 项	安全生产正常	
本 日 现 场 监 理 人 员	胡学东	
记 录 人: 胡学东		总 监 理 工 程 师: