

监 理 日 志

日期：2023 年 08 月 11 日

天气：多云

星期：五

气温：26℃~35℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 一、检查吊车外围已拉警示线，工人佩戴安全帽正常，现场饮用水充足、防暑用品到位。 二、检查组件安装质量良好，东西成一线，彩钢清理干净，漏胶及时补胶。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆基森特新能源有限公司	一、上午组件吊装两人，组件抬运四人，下午组件安装两人，机械打胶补胶三人，彩钢清理一人，班组管理人员一人。 三、总包管理人员四人在现场。
其 它 事 项	安全生产正常	
本 日 现 场 监 理 人 员	胡学东	
记 录 人： 胡学东		总 监 理 工 程 师：