

监 理 日 志

日期: 2023 年 08 月 20 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 27 °C ~ 32 °C

工程名称: 昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 一、检查工人佩戴安全帽正常，现场饮用水充足、防暑用品到位。 二、检查组件背板线插套管绑扎牢固。 三、召开监例会。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	隆基森特新能源有限公司	一、一号屋面线插套管绑扎三人，其余人员回老家进行电工证继续教育年审。 二、桥架到货，钗车一台。 三、总包管理人员三人在现场。	
其 它 事 项	安全生产正常		
本日现场监理人员		胡学东	
记录人:胡学东		总监理工程师:	